

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, дом № 9/2

« 10 » июля 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>нет</u>	<u>—</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>нет</u>	<u>нет обвешивки в физике</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>нет</u>	<u>—</u>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>нет</u>	<u>—</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>нет</u>	<u>—</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>нет</u>	<u>—</u>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>нет</u>	<u>—</u>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>нет</u>	<u>—</u>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>нет</u>	<u>—</u>
10	Проверка винтовых соединений	<u>нет</u>	<u>—</u>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>нет</u>	<u>—</u>

Ответственный Исполнитель:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»:

Кулешов А.А.  
Подпись

Кулешов А.А.

ФИО

Представитель собственника: № квартиры 24

Лавров Е.П.

ФИО

Лавров Е.П.  
Подпись