

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 16а

« 26 » июня 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	есть	нет лампы в лючке
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	$W_1 = 18057,437 \text{ ГКал}$ $W_2 = 23885,547 \text{ ГКал}$
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	$W_3 = 32489,806 \text{ ГКал}$
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	—
8	Контроль исправности состояния разъёмных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	—
10	Проверка винтовых соединений	нет	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	—


Ответственный Исполнитель:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»:



Подпись

Кулешов А.А.
ФИО

Представитель собственника: № квартиры 97




ФИО


Подпись