

АКТ


технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 34

« 25 » июля 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	нет освещения в комнате с щитком
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	нет	нет клеммы в щитке
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	$W_1 = 85917,988 \text{ Гкал}$ $W_2 = 62023,773 \text{ Гкал}$
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	—
10	Проверка винтовых соединений	нет	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	—

Ответственный Исполнитель:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»:


Подпись

Кулешов А.А.
ФИО

Представитель собственника: № квартиры 145


ФИО


Подпись