

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Калинина, дом № 15**

за декабрь 2019 г.

«22» 01 2019 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная + ВРС  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>Без нарушений</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>Без нарушений</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>Без нарушений</u>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>Отсутств.</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>В норме</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>В норме</u>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>Без нарушений</u>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>Без нарушений</u>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>Без нарушений</u>
10	Проверка винтовых соединений	<u>Без нарушений</u>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>Отсутств.</u>

Ответственный Исполнитель: [Подпись]  
 Подпись

Бочков М. А.  
 ФИО

Представитель собственника: [Подпись]  
 Подпись

Маврашвили квартира № 20  
 ФИО