

**АКТ**

**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Пр. Победн, дом № 317

«01» апреля 2021г. 2 ввср (3 пог.)

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

Собственник кв. № 198

[Подпись]  
Подпись

Долгих Ю.И.  
ФИО

**Выполнил:**  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

[Подпись]  
Подпись

Сехин М.В.  
ФИО

**Проверил:**  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

[Подпись]  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО