

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 14

«09» ноября 2020г. 1 ввсф

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

Собственник кв. № 189

[Подпись]
Подпись

Берасименко А.И.
ФИО

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Сехин М.В.
ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Усов В.В.
ФИО

[Подпись]