


АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 34
 «28» августа 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. | |
|-------|---|--|--|
| | | замечания отсутствуют | наличие замечаний |
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | нет | — |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | нет | отсутствует оборудование в здании |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | нет | — |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | нет | За поверки |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | нет | $V_1 = 86947,284 \text{ Гкал}$ $w_2 = 62897,897 \text{ Гкал}$ |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | нет | — |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | нет | — |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | нет | — |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | нет | — |
| 10 | Проверка винтовых соединений | нет | — |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | нет | — |

Ответственный Исполнитель:
 инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»:


 Подпись

Кулешов А.А.
 ФИО

Представитель собственника: № квартиры 145


 ФИО


 Подпись