

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет победы, дом № 39

« 08 » 11 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

2 влоу

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>нет</u>	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>да</u>	<u>нет звука в ящике</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>нет</u>	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>нет</u>	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>нет</u>	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>нет</u>	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>нет</u>	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>нет</u>	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>нет</u>	—
10	Проверка винтовых соединений	<u>нет</u>	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>нет</u>	—

Собственник кв. № 245 РФ Крючкова Т.А.
Подпись ФИО

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» [Подпись] Хорт К.Е.
Подпись ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» [Подпись] Усов В.В.
Подпись ФИО

Q1 - 15858,822
Q2 - 10852,740

[Подпись]