

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Унив.-Набережная, дом № 30

« 15 » августа 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	нет	нет оповещений в ящике
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	$P_1 = 0 ; P_2 = 0$
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	$W_1 = 94769,869 \text{ Гкал}$ $W_2 = 65975,200 \text{ Гкал}$
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	$W_3 = 126457,248 \text{ Гкал}$
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	—
10	Проверка винтовых соединений	нет	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	—

Ответственный Исполнитель:  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»:

  
Подпись

Кулешов А.А.  
ФИО

Представитель собственника: № квартиры

360 Жаппина Н.Ф.  
ФИО

  
Подпись