

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Мисрогваррейнцев, дом № 70  
 «06» мая 2021г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	<i>указаны термов. по обращению и рубром. восстановить.</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

Собственник кв. № 2

*Картачевский*  
 Подпись

*А.А.А.*  
 ФИО

Выполнил:  
 инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

*Александр*  
 Подпись

*Матвеев С.О.*  
 ФИО

Проверил:  
 начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

*Усов В.В.*  
 Подпись

Усов В.В.  
 ФИО