

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, дом № 30

« 03 » 02 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	-
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	да	нет доступа в помещение
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	-
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	-
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	-
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	-
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	-
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	-
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	-
10	Проверка винтовых соединений	нет	-
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	-

Собственник кв. № 360

Скаф  
Подпись

Хорт К.Е.  
ФИО

Выполнил:  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

[Подпись]  
Подпись

Хорт К.Е.  
ФИО

Проверил:  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

[Подпись]  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО

[Подпись]