

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Молодовакварцевая, дом № 70
 «15» 11 2021г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	✓	герметизация гермоволок датчика давл. и тем-ры
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	✓	требуется замена АИТ

$Q_{счТ} = 4246,006 \text{ т/ч}$ (на 14.11.2021г)

Собственник кв. № 206 Шум Шерникова А.В.
 Подпись ФИО

Выполнил: инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Шумаков Е.П.
 Подпись ФИО

Проверил: начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» Усов В.В.
 Подпись ФИО

Шум