

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. пр. Победо, дом № 317  
 « 18 » января 2023г. 16:00 (6 пер.)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ		
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	<u>отсутствуют обшивки бамафр</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ		
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления		
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода		
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры		
7	Проверка работы системы электроснабжения		
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания		
9	Проверка наличия заземления расходомеров		
10	Проверка винтовых соединений		
11	Проверка работы источников бесперебойного питания		

Q = 710, 598 Гкал на 17.01.2023г.

Собственник кв. № 198

[Подпись]  
Подпись

Фомин ЮЧ  
ФИО

Выполнил:  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

[Подпись]  
Подпись

Мамвченко Е.О.  
ФИО

Проверил:  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

[Подпись]  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО