

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 150 лет Челябинска, дом № 189

«12» 04 2023г. И. В. Вдов

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. | |
|-------|---|--|-------------------------|
| | | Наличие замечания | Информация по замечанию |
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | — | |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | — | |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | — | |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | ✓ | В-0 |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | — | |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | ✓ | T2-29/68 |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | — | |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | — | |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | — | |
| 10 | Проверка винтовых соединений | — | |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | — | |

Собственник кв. № 189

[Подпись] Браунштейн А.И.
Подпись ФИО

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

[Подпись] Белик Д.В.
Подпись ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

[Подпись] Усов В.В.
Подпись ФИО

[Подпись]