

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. пр. Победоносца, дом № 317
 «02» март 2020г. 16:00 (3 пог.)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	—
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	✓	отсутствуют р. давления - на поверке
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	—
10	Проверка винтовых соединений	—	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	—

Собственник кв. № 198

[Подпись]
Подпись

[Подпись]
ФИО

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

[Подпись]
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Усов В.В.
ФИО