

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 250 мп Челябинск, дом № 16 а

за февраль 201 8 г.

«18» 02 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	сухо в помещении ИТП
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	оборудование исправно
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	на приборе $P_1 = 0,45 \text{ МПа}$; $P_2 = 0,45$; $P_3 = 0,3$ на манометр $P_1 = 0,78$; $P_2 = 0,79$; $P_3 = 0,66$
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	закреплены гайками ПТФР и ПД эфр. в норме
9	Проверка наличия заземления расходомеров	без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	без замечаний

Ответственный Исполнитель:  Александр С.И.
 Подпись ФИО

Представитель собственника:  _____ квартира № 97
 Подпись ФИО