

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 14  
 « 18 » января 2023г. 26вед (5пер.)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	<u>отсутствует</u> <u>оборудование в шкафу</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	✓	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

Q = 813, 455 kWh на 17.01.2023г.  
 Собственник кв. № 189 [Подпись] Берасменский А.В.  
 Подпись ФИО

Выполнил:  
 инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» [Подпись] Матвиенко Е.О.  
 Подпись ФИО

Проверил:  
 начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» [Подпись] Усов В.В.  
 Подпись ФИО