

**АКТ**  
**технического обслуживания узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Королева 9/2**

за 11.01 2017 г.

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	<u>Тех. состояние помещения</u> <u>+</u> на объекте
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>+</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	<u>-</u>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	<u>-</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	<u>+</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	<u>+</u>
7	Проверка работы системы электроснабжения.	<u>+</u>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	<u>+</u>
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	<u>+</u>
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	<u>+</u>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	<u>-</u>

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_

Подпись

квартира № 25

ФИО