

АКТ  
 технического обслуживания узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Чк. Кабардинский 30  
 за 22.04 2016 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+ <i>связь с сервисом от сети</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+ <i>нет неисправностей</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

Ответственный Исполнитель: *[Подпись]* *Иванов А.Т.*  
 Подпись ФИО

Представитель собственника: *[Подпись]* *Бурыкина* квартира № *335*  
 Подпись ФИО



Директор ООО «Приборы и Системы»  
*[Подпись]* /Н.А. Сидорина/  
 МП