

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, дом № 33

« 02 » 03 2020г.

1 блок

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>нет</i>	<i>-</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>да</i>	<i>нет счета в шкафу</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>нет</i>	<i>-</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>нет</i>	<i>-</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>нет</i>	<i>-</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>нет</i>	<i>-</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>нет</i>	<i>-</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>нет</i>	<i>-</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>нет</i>	<i>-</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>нет</i>	<i>-</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>нет</i>	<i>-</i>

Квартира 24

Вязов ДА ДР 83

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Хорт К.Е.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Усов В.В.
ФИО

Альберт