

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская, дом № 24
Набережная
 «24» сентября 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. | |
|-------|---|--|-------------------|
| | | замечания отсутствуют | наличие замечаний |
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | нет | — |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | нет | — |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | нет | — |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | нет | — |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | нет | — |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | нет | — |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | нет | — |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | нет | — |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | нет | — |
| 10 | Проверка винтовых соединений | нет | — |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | нет | — |

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»



 Подпись

Кулешов А.А.

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»


 Подпись

Усов В.В.

ФИО

