

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. пр. Победо, дом № 317  
 « 06 » сентября 2022г. 2 ввср (3 нед.)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

Q = 8,403 Гкал на 05.09.2022г.

Собственник кв. № 198 [Подпись] Фолетух  
 Подпись ФИО

Выполнил:  
 инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» [Подпись] Мамвченко Э.О.  
 Подпись ФИО

Проверил:  
 начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» [Подпись] Усов В.В.  
 Подпись ФИО