

**АКТ**  
**технического обслуживания узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Ул. Набережная 2Н**

за 16.06 2015 г.

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	Большая разница между показаниями обрат. кал. (-4 м <sup>3</sup> /г)
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 Подпись

Иванов А.Т.  
 ФИО  
 квартира № \_\_\_\_\_  
 ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_  
 Подпись

312



Директор ООО «Приборы и Системы»  
 \_\_\_\_\_ /Н.А. Сидорина/