

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 250 пер. Челябинский дом № 34**

за декабрь 2017 г.  
 14.12.17

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	без замечаний
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	отсутствует световая индикация в ИТП
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	в наличии
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	в норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	в норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	в норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	без замечаний
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	без замечаний
9	Проверка наличия заземления расходомеров	без замечаний
10	Проверка винтовых соединений	без замечаний
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	без замечаний

Ответственный Исполнитель:  Антонов С.А.  
 Подпись ФИО

Представитель собственника:  Александров А.А. квартира № 145  
 Подпись ФИО