

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 250 мн Челябинск, дом № 14

за апрель 2019 г.

(2 ввож /

«04» 04 2019 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Без нарушений
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	В норме
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	В норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без нарушений
10	Проверка винтовых соединений	Без нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без нарушений

Ответственный Исполнитель: [Подпись] Бонов М.А.
 Подпись ФИО

Представитель собственника: [Подпись] Трапезникова А.И. квартира № 189
 Подпись ФИО