

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. пр. Победо, дом № 315

« 18 » сентября 2023г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	<i>отсутствует освещение в шкафу</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

а.с. 3425, 845 Гкал ие 17.09.2023г

Собственник кв. № 95 *Анол* *Скоробогатова*
Подпись ФИО

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» *Анол* *Матвиенко Е.О*
Подпись ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» *Усов В.В.* *Усов В.В.*
Подпись ФИО