

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 14
 « 18 » сентября 2023г. 1 этаж (2 кор)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	—	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	✓	Требуется замена АКБ - срок - 2 лет

Q = 2752,571 Гкал по 17.01.2023г.
 Собственник кв. № 189 [Подпись] Герасименко М.
 Подпись ФИО

Выполнил:
 инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» [Подпись] Мамвиленко С.О.
 Подпись ФИО

Проверил:
 начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» [Подпись] Усов В.В.
 Подпись ФИО