

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 40 по Рабутов, дом № 39

за января 2017 г.

Лег 1

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>Буд замкнут</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>По показаниям в шкафу учета</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>Нарушение (одной) пломбы градоформы и ПТ поворота</u>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>в норме</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>в норме</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>в норме</u>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>Буд замкнут</u>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>исправно</u>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>в наличии</u>
10	Проверка винтовых соединений	<u>Буд замкнут</u>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>Буд замкнут</u>

Ответственный Исполнитель: _____

[Подпись]
Подпись

Абамин А.А.
ФИО

Представитель собственника: _____

[Подпись]
Подпись

А.А.
ФИО

квартира № 783