

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Северная, дом № 6

за март 2018 г.

«19» 03 2018 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная + РВС
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Без нарушений
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Отсутств
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	В норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Подготовлена документация * копии заземл.
10	Проверка винтовых соединений	Без нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Отсутств

* Ил ПР РВС ил документации отсут. ответ по заземлению

Ответственный Исполнитель: Без Бордов М. А.
 Подпись ФИО

Представитель собственника: Валентина К. А. Валентина К. А. квартира № 28
 Подпись ФИО