

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. С. Юсупова 15а

за 13.01 2017 г.

2-й этаж

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	<i>Экземпляр акта осмотра + в приложении к АКТ</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>+</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	<i>+</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	<i>+</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	<i>+</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	<i>-</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения.	<i>+</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	<i>+</i>
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	<i>-</i>
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	<i>+</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	<i>+</i>

Ответственный Исполнитель:

[Подпись]

Подпись

Кочетков А. Т.

ФИО

Представитель собственника:

Григоренко Т. В.

Подпись

квартира № 41

ФИО