

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Мамонтова, дом № 20
за Июль 2019 г.
«14» 01 2019 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Без нарушений
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	Без нарушений
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Без нарушений
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	P ₁ =20 ; P ₂ =20 МПа
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	В норме
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	В норме
7	Проверка работы системы электроснабжения	Без нарушений
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Без нарушений
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Без нарушений
10	Проверка винтовых соединений	Без нарушений
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Без нарушений

Ответственный Исполнитель:  Подпись Бочов М.А. ФИО

Представитель собственника:  Подпись А.А. Маркина ФИО квартира № 205