

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, дом № 43

«09» июня 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ		—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ		нет лампы в щитке
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ		—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления		—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода		—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры		—
7	Проверка работы системы электроснабжения		—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания		—
9	Проверка наличия заземления расходомеров		—
10	Проверка винтовых соединений		—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания		—

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»


Подпись

Кулешов А.А.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»


Подпись

Усов В.В.
ФИО

