

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Моисеовская, дом № 70

« 20 » 01 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	нет	—
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	да	ТР 1,2-0
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	—
10	Проверка винтовых соединений	нет	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	—

Собственник кв. № 206

Шелест  
Подпись

Шонникова Анна Г.  
ФИО

Выполнил:  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

Хорт К.Е.  
Подпись

Хорт К.Е.  
ФИО

Проверил:  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

Усов В.В.  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО

Шелест