

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Проект Победы, дом № 3157

«26» июня 2019г.

Узел 2

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	нет	—
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	$W_1 = 14247,423 \text{ Гкал}$ $W_2 = 12939,293 \text{ Гкал}$
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	$W_3 = 21630,328 \text{ Гкал}$ —
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	—
10	Проверка винтовых соединений	нет	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	есть	нужна замена аккумулятора

Ответственный Исполнитель:


инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»:


Подпись

Кулешов А.А.

ФИО

Представитель собственника: № квартиры

кв 198 
ФИО Подпись