

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина 15

за 11.07 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	-
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	-

Ответственный Исполнитель: [Подпись]
 Подпись

[Подпись]
 ФИО

Представитель собственника: [Подпись]
 Подпись

[Подпись] квартира № 13
 ФИО