

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 16А
 « 10 » октября 2022г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	<i>отсутствует освещение в шкафу</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	

Q = 1935,596 Гкал ие 08.10.2022 г.

Собственник кв. № 97

[Подпись]
Подпись

[Подпись]
ФИО

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

[Подпись]
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

[Подпись]
Подпись

Усов В.В.
ФИО