

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, дом № 16А

«14» мая 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. | |
|-------|---|--|-------------------------|
| | | Наличие замечания | Информация по замечанию |
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ | нет | — |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | нет | нет лампы в щитке |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ | нет | — |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления | нет | — |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода | нет | — |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры | нет | — |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения | нет | — |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | нет | — |
| 9 | Проверка наличия заземления расходомеров | нет | — |
| 10 | Проверка винтовых соединений | нет | — |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания | нет | — |

Собственник кв. № 97


Подпись


ФИО

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»


Подпись

Кулешов А.А.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»


Подпись

Усов В.В.
ФИО

