

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Ул. Кадышевский, дом № 30

за Инварь 2019 г.

«16» 01 2019 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>Отсутств. свет. в уз. УУТЭ</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>P₁=0; P₂=0; P₃=0 мПа</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>В норме</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>В норме</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>Без нарушений</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>Без нарушений</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>Без нарушений</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>Без нарушений</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>Без нарушений</i>

Ответственный Исполнитель: *[Подпись]*
 Подпись

Бонев М.А.
 ФИО

Представитель собственника: *[Подпись]*
 Подпись

Молчанов Н.Р. квартира № *360*
 ФИО