

АКТ

технического обслуживания узла учета тепловой энергии  
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Чкалова 33 3 вввод

за 22.06 2016 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+ <u>инструмент ХВС в обмере</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления теплового счетчика.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

Ответственный Исполнитель: Коз Косенков И.Р.  
Подпись ФИО

Представитель собственника: Сидорова Сидорова И.И. квартира № 161  
Подпись ФИО



Директор ООО «Приборы и Системы»  
Н.А. Сидорина  
МП