

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № 250 м/п Челябинск, дом № 14
18 за сентябрь 201 8 г. *Рыс*

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>Загроможден проход к ИЧУТЭ по причине отсутствия</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>В наличии без замечаний</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>В наличии</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>В норме</i> 0,669 / 0,659 / 0,522
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>В норме</i> 9,7544 / 9,7531 / 19,7192 т/ч Q _г = 10,0585 / 9,9707 / 19,9918 т/ч
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>В норме</i> 78,00 / 51,38 / 53,62 °C
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>Без замечаний</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>Без замечаний</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>В наличии</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>ослаблены в ИЧУТЭ (исп. вент.)</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>Без замечаний</i>

Ответственный Исполнитель: _____
 Подпись

Абаимов А.А.
 ФИО

Представитель собственника: _____
 Подпись

Костомарова
 ФИО квартира № 56