

АКТ

технического обслуживания узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Засолот Челябинская

за 13.09 2015 г.

934
1009 - 3

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления теплоучислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

Ответственный Исполнитель:
Подпись

Григорьев В.А.
ФИО

Представитель собственника:
Подпись

Григорьев В.А. квартира № 705
ФИО



Директор ООО «Приборы и Системы»
/Н.А. Сидорина/

МП