

**АКТ**  
**технического обслуживания узла учета тепловой энергии**  
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская Набережная 30  
за 19.05 2017 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+ нет освещения в отсеке.
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+ Нет светильника
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+ Коррозия на краях и ФД.
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

Ответственный Исполнитель: Коз Косетков И.В.  
Подпись ФИО

Представитель собственника: Уай Уайкина И.Р. квартира № 360  
Подпись ФИО