

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Северная, дом № 6

«29» июня 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>нет</u>	<u>—</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>нет</u>	<u>—</u>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>нет</u>	<u>—</u>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>нет</u>	<u>—</u>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>нет</u>	<u>—</u>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>нет</u>	<u>—</u>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>нет</u>	<u>—</u>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>нет</u>	<u>—</u>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>нет</u>	<u>—</u>
10	Проверка винтовых соединений	<u>нет</u>	<u>—</u>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>нет</u>	<u>—</u>

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»


Подпись

Кулешов А.А.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»


Подпись

Усов В.В.
ФИО

