

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, дом № 39

« 05 » мая 2021г.

1 ввер (3 нар.)

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	✓	затоплено ИТП 2 этаж
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	горячий воздух визуально деформация мет, конденсат вмятина
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	—	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	отсутствует верном проверки
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	отсутствует верном проверки
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	отсутствует верн. проверки
7	Проверка работы системы электроснабжения	✓	отсутствует освещение в коридоре
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	✓	обесточен 4492 по устранению затопле.
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	✓	отключено АКБ

Собственник кв. № 183

Подпись

ФИО

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

Подпись

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

Подпись

Усов В.В.

ФИО