

АКТ  
 технического обслуживания узла учета тепловой энергии  
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Мележа-Карголицев 58<sup>а</sup>  
 за 22.06 2016 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

№ п.п.	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления теплового счетчика.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

Ответственный Исполнитель: Козь Косаков И.В.  
 Подпись ФИО

Представитель собственника: Маслюк Маслюк И.И. квартира № 54  
 Подпись ФИО

Маслюк И.И. № 21.



Директор ООО «Приборы и Системы»

И.А. Сидорина

МП