

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Свердловский проспект, дом № 41

« 29 » 04 2022г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	—	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓	<i>нет заметы в шкафу</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	✓	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	—	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	—	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	—	
7	Проверка работы системы электроснабжения	—	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	—	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	—	
10	Проверка винтовых соединений	—	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	—	—

*Q = 1203,22 Гкал на 28.04.2022*

Собственник кв. № 75

*[Подпись]*  
Подпись

*Возово В.В.*  
ФИО

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

*[Подпись]*  
Подпись

Векуа И. Д.

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

*[Подпись]*  
Подпись

Усов В.В.

ФИО

*[Подпись]*