

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Северная, дом № 2

«27» 01 2020г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	да	нет света в щитке
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	-
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	-
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	-
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	-
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	-
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	-
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	-
10	Проверка винтовых соединений	нет	-
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	-

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»


Подпись

Хорт К.Е.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»


Подпись

Усов В.В.
ФИО

