

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Кашкина, дом № 9А


« 22 » 10 2019г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		замечания отсутствуют	наличие замечаний
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	Да/Нет	—
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>Да/Нет</u>	нет света в ящике
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	Да/Нет	—
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	Да/Нет	—
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	Да/Нет	—
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	Да/Нет	—
7	Проверка работы системы электроснабжения	Да/Нет	—
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	Да/Нет	—
9	Проверка наличия заземления расходомеров	Да/Нет	—
10	Проверка винтовых соединений	Да/Нет	—
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	Да/Нет	—

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»



Подпись

Хорт. К.Е

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»


Подпись

Усов В.В.

ФИО

