

# АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии  
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Каширинских, дом № 107  
«24» 12 2024г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

| №<br>п/п | Состав работ                                                                           | Результат технического обслуживания<br>оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                                        | Наличие<br>замечания                                                                | Информация по замечанию |
| 1        | Проверка состояния помещения ИТП на<br>объекте установки УУТЭ                          | —                                                                                   |                         |
| 2        | Проверка наличия и целостности оборудования<br>УУТЭ                                    | —                                                                                   |                         |
| 3        | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей<br>организации на УУТЭ                        | —                                                                                   |                         |
| 4        | Проверка метрологических характеристик<br>каналов измерения давления                   | —                                                                                   |                         |
| 5        | Проверка метрологических характеристик<br>каналов измерения расхода                    | —                                                                                   |                         |
| 6        | Проверка метрологических характеристик<br>каналов измерения температуры                | —                                                                                   |                         |
| 7        | Проверка работы системы электроснабжения                                               | —                                                                                   |                         |
| 8        | Контроль исправности состояния разъемных<br>соединений и кабелей линий связи и питания | —                                                                                   |                         |
| 9        | Проверка наличия заземления расходомеров                                               | —                                                                                   |                         |
| 10       | Проверка винтовых соединений                                                           | —                                                                                   |                         |
| 11       | Проверка работы источников бесперебойного<br>питания                                   | —                                                                                   |                         |

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

Подпись

Белик Д.В.  
ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

Подпись

Усов В.В.  
ФИО