

# АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Юпитер Победы, дом № 30

« 05 » 03 2025г. II ввод

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

| №<br>п/п | Состав работ                                                                        | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                                     | Наличие замечания                                                                | Информация по замечанию |
| 1        | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | —                                                                                |                         |
| 2        | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | —                                                                                |                         |
| 3        | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | —                                                                                |                         |
| 4        | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | —                                                                                |                         |
| 5        | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | —                                                                                |                         |
| 6        | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | —                                                                                |                         |
| 7        | Проверка работы системы электроснабжения                                            | —                                                                                |                         |
| 8        | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | —                                                                                |                         |
| 9        | Проверка наличия заземления расходомеров                                            | —                                                                                |                         |
| 10       | Проверка винтовых соединений                                                        | —                                                                                |                         |
| 11       | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | —                                                                                |                         |

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Белик Д.В.

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Усов В.В.

ФИО

